

Organizatorskie pasākumi:

1. Būvdarbi jāusāk pēc pašvaldībā akceptēta būvprojekta, civiltiesiskās apdrošināšanas un būvļaujas saņemšanas, kā arī attiecīgo atļauju noformēšanas pilsētas inženiertīklos.
2. Jānoslēdz līgums ar būvgužu savākšanas firmu par būvgužu aiztransportēšanu uz pārstrādi.
3. Būvniecības laikā jāievēro Latvijas būvnormatīvi, kas nosaka pieļaujamos tehniskos parametrus, kritērijus, ierobežojumus.
4. Pirms būvdarbu uzsākšanas personāls jāiepazīstina ar iekšējās kārtības noteikumiem un jāizved darba drošības instruktāža ar attiecīgu ierakstu darba drošības žurnālā.
5. Objektā jānorīko atbildīgais par ugunsdrošību un jāveic visi pasākumi ugunsdrošības noteikumu izpildei.

Vispārīgie nosacījumi:

1. Konstrukciju, būvizstrādājumu un materiālu piegāde objektam jāveic ar autotransportu (pielāgots attiecīgi materiālu veidam) un nokraujot gruntsgabala robežās šim nolūkam paredzētās vietās.
2. Materiālus nokraujot, ievērot drošības tehnikas pasākumus materiālu nokraušanai.
3. Konstrukciju, būvizstrādājumu un materiālu piegāde objektam jāveic tādā apjomā un daudzumā, lai neradītu traucējumus darba izpildei un apkārtnē.
4. Demontāžu darbu laikā atvienot visus inženiertīklus.
5. Visām personām darba zonā lietot aizsargķiveres.
6. Koku stumbru aizsardzībai uzstādīt dēļu vairogu, nostiprinot tos ar stiepli.

Objektā jāveic sekojošie celtniecības - montāžas darbi:

1. Līfta un āra kāpņu montāža.
2. Atsevišķu starpsienu demontāža.
6. Inženiertīklu ierīkošana.
7. Iekšdarbu veikšana.
8. Teritorijas labiekārtošana.

Speciālie nosacījumi:

1. Darba apjomu un pielietoto materiālu izmantošana objektā tiek fiksēta, sastādot atbilstošu aktu.
2. Būvdarbu veikšanas gaitā jāievēro ugunsdrošības, MK 17.02.2004. noteikumus Nr. 82 un LVS 446 prasības.
3. Veicot būvdarbus ievērot MK 25.02.2003. noteikumus Nr. 92 " Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus".
4. Ievērot visus būvniecībai saistošos būvnormatīvu un normatīvo aktu prasības.

Šī būvprojekta būvdarbu organizācijas daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Būvprojekta DOP daļas vadītājs



Aldis Polis

Sert.Nr. 20-4701

15.01.2015.

Būvprojekta DOP daļas vadītājs

A. Polis



EKSPLIKĀCIJA:

- 1 Darbinieku un sarga sadzīves konteiners ar WC
- 2 Konteiners - darba instrumentu, mazgabarīta būvmetriālu uzglabāšanai
- 3 Būvgužu konteiners
- 4 Būvmateriālu novietne

ŠIS RASĒJUMS TIEK IZSNIEGTS TIKAI KĀ PROJEKTA DOKUMENTĀCIJAS SASTĀVDAĻA. SAŅĒMĒJS PIEKRĪT NEPAVAIROT UN NEIZMAINĪT ŠO RASĒJUMU VAI TĀ DAĻAS BEZ PROJEKTĒTĀJA PIKRIŠANAS. SAŅĒMĒJS PIEKRĪT, KA ŠIS RASĒJUMS NAV IZMANTOJAMS CITU OBJEKTU PROJEKTĒŠANAI UN CELTNIECĪBAI BEZ SAKAŅOŠANAS AR SIA "ArhStadija".

Būvproj.vad.	A.Polis	sert.Nr. 10-0572	ADRESE:	Pils iela 16, Sigulda	
Būvpr.d.vad.	A.Polis	sert.Nr. 10-0572	OBJEKTS:	Saimniecības ēkas rekonstrukcija par tirdzniecības / biroja ēku	
Arhitekts	E. Grišāne-Pinkule	sert.Nr. 10-1159	PASŪTĪTĀJS:	Siguldas novada dome	
PROJEKTĒTĀJS:		22.01.2015.	RASĒJUMS:	BŪVDARBU ORGANIZĀCIJAS SHĒMA	
<div><div>BALTEX GROUP</div><div>Dīķa iela 44, Rīga, LV1004, 66662080, www.baltexgroup.lv</div></div>		<div><div>ARHSTADIJA</div><div>Projektēšanas birojs Pērnavas iela -42, līc.Nr.1992</div></div>		FAILS:	PASŪTĪJUMA NR.:
				MĒROGS:	LAPU SKAITS:
				1:500	...
				LAPA: TP DOP- 1	