



SASKAÑOTS

Saskaņojums par satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādišanu un nopēmšanu attiecas uz to izvietojuma atbilstību normatīvajiem aktiem ceļu satiksmes drošības jomā. Ceļa zīmes izgatavot un uzstādīt atbilstoši standartam LVS 77.

VAS LATVIJAS VALSTS ČELI
Rīgas nodaļas ceļu būvinženieris
V.REMEOVS

1. 2018.

NOTS

Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes
Īpašumu un vides pārvaldības nodalas

nekustamā īpašuma speciālists **L.Lācgalvis**

20 18^o qada *f. aquatilis*

20. good

SASKANOTS

Siguldas novada pašvaldības
uzņēmējdarbības pārvaldes

autājumos A. Ozoliņš
20 18. gada 2. marts

Būvdarbu vietas aprīkojums izmantojams visu būvdarbu veikšanas laiku, t.sk. pēc darba laika beigām un brīvdienās.

Aprikojumu izvietot atbilstoši MK noteikumu Nr. 421 "Noteikumi par darba vietu priekošanu uz ceļiem" prasībām.

Ceļa zīmes izgatavot un uzstādīt atbilstoši standarta LVS77 "Ceļa zīmes" prasībām. Nodrošināt piebraukšanas iespējas iedzīvotājiem, operatīvajam transportam un tiktītumu izvedējiem.

Nodrošināt drošu gājēju kustību, būvbedres norobežot ar signāllentām un saglabātām.

Uzstādīšanas un demontažas laikus fiksēt būvdarbu žurnālā.
Ceļa zīmes Nr. 118+814/816 + 302+814/816 uzstādīt 20-25 m pirms krustojuma.

Ceļa zimi Nr. 118 uzstādīt 50-60m pirms būvdarbu zonas sākuma.
Vajadzības gadījumā piesaistīt satiksmes regulētājus.

Lokālās shēmas A, un B pielietot pēc vajadzības. Uzstādīšanu un demontāžu fiksētūvdarbu žurnāla

Būvdarbu zonā un tās tuvumā esošo ceļa zīmju nav.

OBJEKTS

"Udenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Siguldas pilsētā

BŪVDARBU VEIKŠANAS LAIKS

07.05.2017.-11.06.2017.

07/05/2017 11:00:20

ATRI DÍGAI RÁDÓ SÁTOMLÉS ORGANIGRAMMA

Gints Urbanovičs
t. 26410872

RASEJUMS

**Satiksmes organizācija būvdarbu laikā, veicot būvdarbus
Meldru ielā, Siguldā.
Shēma Nr. 2**

IZSTRĀDĀJA

GIA "Baltic Trailer Service"