

VIENOŠANĀS Nr.4
par grozījumiem 2019.gada 15.maija
līgumā Nr.4.3-6.3/2019/575

Siguldas novada pašvaldības
EKSEMPLĀRS

Nr. 4.3 - 6.3/2019/575 - V4
2019.gada 30.decembrī

Siguldā,

Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000048152, juridiskā adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, tās izpilddirektora vietnieka **XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX** **XXXXXXXXXXXXX** personā, kurš rīkojas saskaņā ar 2017.gada 10.augusta Siguldas novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem Nr.20 „Siguldas novada pašvaldības nolikums” (protokols Nr.14 §1), (turpmāk – **Pasūtītājs**), no vienas puses, un **PS “RERE BŪVE 1”**, vienotais reģistrācijas Nr.40103824432, juridiskā adrese: K.Ulmaņa gatve 119, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, tās biedra SIA “RERE BŪVE” valdes **XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX** personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem (turpmāk – **Izpildītājs**), no otras puses, katrs atsevišķi turpmāk līguma tekstā saukts arī – Līdzējs, abi kopā arī – Līdzēji, pamatojoties uz:

[1] Pasūtītāja rīkotā iepirkuma „Neparedzētie un papildus darbi Siguldas Jaunās pils pārbūvei un restaurācijai” (identifikācijas Nr. SNP 2019/05/AK) rezultātiem, 2019.gada 15.maijā starp Līdzējiem tika noslēgts līgums Nr.4.3-6.3/2019/575 (turpmāk – Līgums) par neparedzēto un papildus darbu (turpmāk – Darbi) veikšanu Siguldas Jaunās pils (turpmāk – Objekts) pārbūvei un restaurācijai, kas atrodas Pils ielā 16, Siguldā;

[2] 2019.gada 15.maijā starp Līdzējiem noslēgta Vienošanās Nr.1 (Nr. 4.3-6.3/2019/575-V1) par Līguma summas samazināšanu;

[3] 2019.gada 9.oktobrī starp Līdzējiem noslēgta Vienošanās Nr.2 (Nr.4.3-6.3/2019/575-V2) par Līguma termiņa pagarināšanu;

[4] 2019.gada 28.novembrī starp Līdzējiem noslēgta Vienošanās Nr.3 (Nr.4.3-6.3/2019/575-V3) par izslēgtiem Darbiem un Līguma termiņa pagarināšanu;

[5] Pamatojoties uz Objekta apsekošanas aktiem, Tehniskās apsekošanas atzinumu un Būvprojekta izmaiņu projektu, pie 2018.gada 26.martā noslēgtā līguma Nr.2018/371 (turpmāk - Pamatlīgums) par Objekta pārbūvi un restaurāciju 2019.gada 20.decembrī starp Līdzējiem tika noslēgta Vienošanās Nr.4 par sākotnējā Būvprojekta Darbu aizvietošanu ar Būvprojekta izmaiņu projekta Darbiem un Pamatlīguma termiņa pagarināšanu. Ņemot vērā, ka Pamatlīguma un Līguma Darbi ir savstarpēji saistīti, un tika precizēta Darbu apjomu izmaiņu ietekme uz Darbu izpildes termiņiem, Līdzēji vienojas pagarināt Līguma izpildes termiņu;

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 3.punktu, Līdzēji noslēdz šādu vienošanos (turpmāk tekstā – Vienošanās Nr.4):

1. Izteikt Līguma 11.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

“Izpildītājs Darbus izpilda un nodod Pasūtītājam saskaņā ar Darbu izpildes laika grafiku (Pielikums Nr.1) līdz 2020.gada 25.jūlijam. Objektam jābūt pieņemtam ekspluatācijā saskaņā ar Darbu izpildes laika grafiku (Pielikums Nr.1) ne vēlāk kā līdz 2020.gada 3.augustam.”

2. Pārējie Līguma noteikumi paliek nemainīgi.

3. Vienošanās Nr.4 pilnībā apliecina Līdzēju vienošanos.

4. Vienošanās Nr.4 stājas spēkā tās Līdzēju abpusējas parakstīšanas dienā.

5. Vienošanās Nr.4 ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

6. Vienošanās Nr.4 ir sagatavota latviešu valodā uz 1 (vienas) lapas abām pusēm 2 (divos) eksemplāros, abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks, viens eksemplārs - Izpildītājam, viens – Pasūtītājam.

7. Vienošanai Nr.4 ir pievienots viens pielikums, un tas ir neatņemama sastāvdaļa – Darbu izpildes laika grafiks.

8. Līdzēju rekvizīti un paraksti:

Pasūtītājs:

Siguldas novada pašvaldība

Izpildītājs:

PS "RERE BŪVE 1"